



6000

Campanili



Soggetto Attuatore	COMUNE DI ARGENTERA (CUNEO) – Regione PIEMONTE
Codice Intervento	0261
Denominazione intervento	“Manutenzione e riqualificazione rete viaria dell’abitato di Bersezio”
Approvazione Disciplinare	D.D. prot. n. 3659 del 17.03.2014
Importo finanziato (A)	€ 914.999,99
Appaltatore	A.T.I. CO-EDIL s.r.l. mandataria – Regione Inferle n. 1 - 12010 MOIOLA/ ALPI COSTRUZIONI s.r.l. mandante

RELAZIONE FINALE ASSEVERATA ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del Disciplinare

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato in data 25 Agosto 2016 con Delibera n. 62 del 25 agosto 2016, dichiara ai sensi dell’Art. 7, comma 2 del Disciplinare che i lavori di cui all’intervento in oggetto sono ultimati in data **22 dicembre 2015** e collaudati in ogni loro parte.

Dichiara altresì che gli stessi sono coerenti con quelli del progetto presentato con l’Istanza di finanziamento e con la perizia di variante approvata successivamente e contenuta nei limiti di legge.

SINTESI DATI DEL PROCEDIMENTO

- Istanza di finanziamento del 14.10.2013 approvata con Delibera n. 62 del 14.10.2013
- Progetto a base di gara approvato con Delibera n. 48 del 28.06.2014
- Aggiudicazione Definitiva Lavori approvata con Determina n. 118 del 25.08.2014
- Quadro Economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori - **(B)**

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A	Importo dei lavori		
		<i>importo contrattuale lavori a corpo</i>	€ 601.370,90	
		Totale importo lavori		€ 601.370,90
		<i>di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i> €		
	9.652,82			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	b.1	Spese Tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, DL, assistenza e contabilità, comprensive di contributi Cassa Previdenziali		€ 39.974,27
	b.2	Incentivo attività RUP articolo 92 D.Lgs.163/2006		€ 6.531,74
	b.3	Spese per attività Tecnico Amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione		€ 20.000,00
	b.4	Spese per commissioni giudicatrici		€ 2.300,00
	b.5	Spese per verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto e per collaudo tecnico-amministrativo		€ 14.500,00
	b.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 6.531,74
	b.7	IVA 22% su spese tecniche e per attività tecniche amministrative di cui alle voci b.1-b.3-b.5		€ 16.384,34
	b.8	Imprevisti		€ 11.905,14
	b.9	I.V.A. 22% su lavori voce A		€ 132.301,60
	b.10	Economie di gara (ribassi)		€ 63.200,26
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1 + + b10)		€ 313.629,09	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 914.999,99	

- Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 approvata con Delibera n. 64 del 6.7.2015 :
 - o Importo aggiuntivo: (*maggior importo complessivo Q.E.*) € 0 (ZERO)
- Quadro Economico rimodulato a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante **(B1)**

QUADRO TECNICO ECONOMICO							
A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori				€	€	
	A	Importo dei lavori					
		A1 importo contrattuale lavori a corpo				€ 601.370,90	
		A2 importo netto di variante				€ 57.454,78	
	Totale importo lavori					€ 658.825,68	
di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 9.652,82							
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				€	€	
	b.1	Spese Tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, DL, assistenza e contabilità, comprensive di contributi Cassa Previdenza				€ 39.974,27	
	b.2	IVA 22% su spese tecniche e per attività tecniche amministrative di cui alle voci b.1-b.3				€ 16.384,34	
	b.3	Incentivo attività RUP articolo 92 D.Lgs.163/2006				€ 6.531,74	
	b.4	Spese per attività Tecnico Amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione (DOSSIER DI CANDIDATURA)				€ 20.000,00	
	b.5	IVA 22% su voce b.4				€ 4.400,00	
	b.6	Spese attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comprensive di contributi previdenziali				€ 9.500,00	
	b.7	Spese per redazione variante progettuale				€ 6.500,00	
	b.8	Spese per verifiche tecniche e redazione del certificato di regolare esecuzione comprensive ove previsto del contributo previdenziale				€ 9.276,11	
	b.9	IVA 22% su spese tecniche b.6-b.7-b.8				€ 5.560,77	
	b.10	I.V.A. 22% su lavori voce A1				€ 132.301,60	
	b.11	I.V.A. 10% su lavori voce A2				€ 5.745,48	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1+....+b11)					€ 256.174,31		
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)						€ 914.999,99	

- Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determina n. 66 del 31.10.2016
(allegare Determina)

VERIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE

Elencare nella sottostante tabella tutti i pagamenti all'interno dell'intervento finanziato, con mandati di pagamento e relative fatture quietanzate.

(le somme non ancora liquidate dovranno essere comunque indicate ed evidenziate con la nota "in liquidazione")

C1) Lavori							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
602	21.10.2014	67/14	20.10.2014	CO-EDIL SRL mandataria 1° SAL	220.000,00		48.400,00
698	02.12.2014	85	01.12.2014	CO-EDIL SRL mandataria 2° SAL - ACCONTO	176.458,89		38.820,95
30	17.01.2015	85	01.12.2014	CO-EDIL SRL mandataria 2° SAL - SALDO	33.541,11		7.379,05
485	15.09.2015	39	03.08.2015	CO-EDIL SRL mandataria 3° SAL - 1° ACCONTO	57.377,05		12.622,95

21	21.01.2016	39	03.08.2015	CO-EDIL SRL mandataria 3° SAL – 2° ACCONTO	49.180,33		10.819,67
39	15.02.2016	39	03.08.2015	CO-EDIL SRL mandataria 3° SAL – 3° ACCONTO A SALDO	53.442,62		11.757,38
	In liquidazione	45/16	26.10.2016	CO-EDIL SRL mandataria Conto Finale- Perizia variante	57.454,78	5.745,48	
	In liquidazione	46/16	26.10.2016	CO-EDIL SRL mandataria Conto Finale	8.559,60		1.883,11
Totali Complessivi					656.014,38	5.745,48	131.633,11
C2) Somme a disposizione							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
572	21.10.2014	Det.171	21.10.2014	Dott. ETTORE Rodolfo- Segretario Comunale e RUP prima fase Acconto Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006	3.000,00	-	-
671	25.11.2014	4	28.01.2014	CHINTANA srl attività Tecnico Amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione (DOSSIER DI CANDIDATURA)	20.000,00		4.400,00
58	27.01.2015	16	20.08.2014	Società INTEGRA srl di Tortona per fornitura di servizi di ingegneria finalizzati alla progettazione, DL, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e fase di esecuzione	23.984,56	-	5.276,60
	In liquidazione	PA2_16	29.10.2016	Arch. LANZILLOTTA Carlo Maria – incarico per D.L. – Coordinamento Sicurezza Esecuzione – Contabilità Lavori. DET AT125 del 26.8.2014	40.000,00		8.800,00
	In liquidazione	11/PA	26.10.2016	Ing. Arch. CASASSO Riccardo incarico RUP seconda fase- Det. 58/2016 Saldo Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 con contributo 4% CNPAIA DET AT58 el 4/10/2016	3.120,00		686,40
Totali Complessivi					90.104,56		19.163,00
(C) TOTALE GENERALE (C1+C2)							

DETERMINAZIONE DEL SALDO

- TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ 902.660,53
(comprehensive delle eventuali somme "in liquidazione")	
- TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (D) =	€ 809.209,75
SOMMA DA VERSARE A SALDO (C – D) =	€ 93.450,78

ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

- IMPORTO FINANZIATO (A) =	€ 914.999,99
- TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ 914.999,99

ECONOMIE ACCERTATE (A - C) = € 12.339,46

Si allega sintesi della documentazione fotografica ante e post operam

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Arch. Riccardo CASASSO)
firmato digitalmente