

Comune di
ARGENTERA
Provincia di Cuneo

OGGETTO : Lavori **MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO**

Appaltatore : **Co.Edil s.r.l. A.T.I.**

Contratto : Repertorio n. 163 del 26 agosto 2014

Importo contrattuale, al netto del ribasso, € 601.370,90 di cui € 9.652,82 per oneri di sicurezza

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Rodolfo Ettore

Direzione dei Lavori : Arch. Carlo M. Lanzillotta

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI
art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207

L'anno 2016 (Duemilasedici) il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori i seguenti soggetti :

- il Rappresentante dell'appaltatore;
- il sottoscritto Direttore dei Lavori : Arch. Carlo M. Lanzillotta;
- il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Rodolfo Ettore;

Visto l'art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 01-09-2014 nel quale veniva indicato che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 120 dall'art. 7.10 del CSA, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il 30 dicembre 2014; visto il verbale di sospensione dei lavori in data 04-11-2014 causa situazione meteorologica; visto il verbale di ripresa dei lavori in data 20/04/2015; visto l'atto di sottomissione della variante che assegnava termini maggiori per l'ultimazione dei lavori per effetto dei quali il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 22-11-2015;

alla presenza dei convenuti sopra citati, ed in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, In seguito ai riscontri eseguiti

CERTIFICA


che i lavori in epigrafe sono stati ultimati entro giorno 22-11-2015; alla data sopra citata mancava la posa di una piccola quantità di parapetto in legno in quanto in prima istanza la D.L. non aveva ritenuto conforme il parapetto perché con gli angoli a spigolo vivo e non smussati e successivamente a tale data sono state rifatte alcune parti di marciapiede non ritenute conformi per quota a quanto stabilito precedentemente tali rifiniture sono state realizzate entro il 22 dicembre 2015. Si da atto che in data 18 (diciotto) gennaio 2016 sono state iniziate le operazioni di compilazione del conto finale e di collaudo nei termini utili come prescritto dal Capitolato speciale d'appalto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



CO - EDIL s.r.l.
Reg. Imp. n. 1-12010 MOIOLA (CN)
Partita I.V.A. 02054320045