

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

**COMUNE DI ARGENTERA
FRAZIONE BERSEZIO**


**LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE
RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO**



PERIZIA DI VARIANTE

Atto di sottomissione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :



DELIBERA N° 66 DEL 06/07/2015

REDATTO DA:
ARCH. CARLO MARIA LANZILLOTTA
VIA DANTE ALGHIERI, 11 CAP.12023 CARAGLIO (CN)
TEL. 3356864076 E-Mail: lanzillottacarlo@libero.it

ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA
DI CUNEO
- 227 -
DOTT. ARCHITETTO
CARLO MARIA
LANZILLOTTA

PREMESSO :

CHE con contratto in data 26-08-2014 rep. n. 163 sono stati appaltati all'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con atto rogito Notaio Paolo Marengo di Cuneo in data 12-08-2014 rep. 24.530 raccolta n. 8.342 tra le Imprese Co.Edil S.r.l. con sede in Moiola Regione Inferle, 1 C. F.: 02054320045, Impresa Mandataria e Alpi Costruzioni S.r.l. con sede in Vinadio P.zza Vittorio Veneto, 2 C.F.: 01128450044, Impresa Mandante i lavori di "Manutenzione e Riqualificazione rete Viaria dell'abitato di Bersezio" per un importo netto di contratto di €. 601.370,90;

VISTA la perizia suppletiva e di variante in data 24-06-15, che ammonta per lavori da eseguire a netti €. 658.825,68 in base al quadro economico di Variante;

RILEVATO che il vi è una maggiorazione dell'importo netto dei lavori pari a €. 57.454,78 per l'esecuzione di diverse, minori o maggiori opere indispensabili alla funzionalità dell'opera non previste, previste in difetto od in più nel contratto principale, valutati con i prezzi di contratto e con nuovi prezzi previsti derivanti dal Elenco Prezzi Regionale;

TUTTO CIO'PREMESSO, la sottoscritta Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con atto rogito Notaio Paolo Marengo di Cuneo in data 12-08-2014 rep. 24.530 raccolta n. 8.342 tra le Imprese Co.Edil S.r.l. con sede in Moiola Regione Inferle, 1 C. F.: 02054320045, Impresa Mandataria e Alpi Costruzioni S.r.l. con sede in Vinadio P.zza Vittorio Veneto, 2 C.F.: 01128450044, Impresa Mandante in persona del proprio legale rappresentante presa visione della Perizia suppletiva e di variante

DICHIARA E SI OBBLIGA

a) di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, nonché l'esecuzione dei maggiori lavori, il tutto come riportato nella perizia suppletiva approvata in data 06 -07 -2015 agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto richiamato nel contratto principale in data 26-08-2014 rep. n. 163;

b) i lavori saranno pertanto pagati applicando i prezzi di contratto e quelli previsti derivanti dal Elenco Prezzi Regionale Piemonte anno 2013 già utilizzato nel progetto principale;

c) di eseguire i lavori compresi nella perizia suppletiva e di variante nello stesso termine contrattuale di cui ai lavori principali maggiorato di giorni centosessanta;

d) di eleggere la propria residenza nei confronti del presente atto presso il Comune di Argentera;

Tutte le spese e gli oneri fiscali del presente atto restano a carico dell'appaltatore I.V.A. esclusa.

Il presente atto, mentre impegna sin d'ora la sottoscritta Impresa è invece per l'Amministrazione Comunale subordinato alla superiore approvazione.

Letto confermato e sottoscritto
li,

L'IMPRESA
CO - EDIL s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Inf. 1 - 12010
Partita I.V.A. 0205432048

Redatto dal Progettista
(Arch. Carlo M. Lanzilotta)

ORDINE
DELLA PROVINCIA
- 227 -
DOTT. ARCHITETTO
CARLO MARIA
LANZILLOTTA

